

รูปที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติงานของโครงการฯ

ลำดับ	รายละเอียดงาน	%ของโครงการ	% 15	% 30	% 45	% 60	% 75	% 90	% 105	% 120	% 135	% 150	% 165	% 180	% 195	% 210	% 225	% 240	ความก้าวหน้าถึงวันที่จัดส่งรายงาน				
																			% แลเสร็จของงาน		% แลเสร็จของโครงการ		
																			Plan	Actual Progress	Plan	Actual Progress	
▼ เริ่มงาน 15 กุมภาพันธ์ 64																							
ระยะเวลา (วัน)																							
สิ้นสุดงานออกแบบรายละเอียด 12 ต.ค.64 ▼																							
15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240																							
งานออกแบบ	รูปแบบ/รวบรวมข้อมูล	6.00%	100																				
1	งานทบทวนรูปแบบโครงการและประสานงานรวบรวมผลการศึกษาความเหมาะสมฯ	3.00	1.50	1.50																			
2	งานรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโครงการ	1.50	0.75	0.75																			
3	งานรวบรวมข้อมูลสภาพพื้นที่ปัจจุบัน	1.50	0.75	0.75																			
งานศึกษาชั้น	งานประสานงานและรวบรวมข้อมูลด้านจราจรและขนส่ง	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25																	
5	งานศึกษาและทบทวนการศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง	4.00	0.25	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25									
6	งานวิเคราะห์สภาพจราจรและจัดทำ Traffic Simulation	3.00									0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50							
งานสำรวจและ	งานจัดทำแผนที่ภาพถ่าย	1.00	0.15	0.15	0.20	0.20	0.15	0.15															
7	งานจัดทำหมวดควบคุม	4.00			1.00	1.00	2.00																
8	งานสำรวจรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ	3.00					1.00	1.00	1.00														
งานศึกษารายละเอียดเบื้องต้น	งานสำรวจและจัดทำรายงานด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้น	4.00					0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00											
10	งานประมาณการค่าขยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2.00									0.50	0.50	0.50	0.50									
11	งานจัดทำร่างแผนที่แนบท้าย พรฎ.	1.00						0.50	0.50														
งานสำรวจที่ดิน	งานรวบรวมข้อมูลสภาพขั้นดิน	1.00	0.50	0.50																			
13	งานเจาะสำรวจดินและการทดสอบ	4.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50													
14	งานสำรวจแหล่งวัสดุก่อสร้างและการทดสอบ	2.00								0.50	1.00	0.50											
งานออกแบบรายละเอียด	งานรวบรวมมาตรฐานและเกณฑ์การออกแบบ	1.00	0.50	0.50																			
16	งานออกแบบรายละเอียดด้านงานทาง	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50										
17	งานออกแบบรายละเอียดด้านโครงสร้างและฐานราก	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50										
18	งานออกแบบรายละเอียดด้านคันทางและผิวจราจร	1.00									0.25	0.25	0.25	0.25									
19	งานออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำ	3.00			0.25	0.25	0.25	0.25			0.50	0.50	0.50	0.50									
20	งานออกแบบรายละเอียดระบบไฟฟ้า / เครื่องกล	3.00			0.25	0.25	0.25	0.25			0.50	0.50	0.50	0.50									
21	งานออกแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง / ควบคุมการจราจร	4.00			0.50	0.50	0.50	0.50			0.50	0.50	0.50	0.50									
22	งานออกแบบรายละเอียดระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร	2.00									0.50	0.50	0.50	0.50									
23	งานออกแบบด้านความปลอดภัย	1.50			0.10	0.10	0.15	0.15			0.25	0.25	0.25	0.25									
24	งานออกแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงอารยะสถาปัตย์	4.00			0.25	0.25	0.50	0.50			0.50	0.50	0.50	1.00									
25	งานดำเนินงานตามที่ระบุในรายงาน EIA	1.50									0.20	0.20	0.25	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15					
26	งานดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค	2.00	0.40	0.40	0.10	0.10					0.25	0.25	0.25	0.25									
Cost	งานศึกษาวิธีการทำ COST ของโครงการ	4.00					0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50									
งานประมาณ	งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง	4.00						0.25	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50							
ราคา/เอกสาร	งานจัดทำเอกสารประกวดราคา	3.00								0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25					
ประกวดราคา	งานจัดทำแผนก่อสร้าง	1.00									0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.15	0.10	0.10					
งานจัดทำเอกสาร	งานจัดทำรายงาน แบบแปลน และเอกสารต่างๆ ตามตาราง 10-1																						
รายงานเสนอต่อ กทพ.	1. เอกสาร รายงานสำหรับงานงวดที่ 1	0.50	0.20	0.30																			
1	2. เอกสาร รายงานสำหรับงานงวดที่ 2	0.50	0.20	0.30	0.20	0.30																	
2	3. เอกสาร รายงานสำหรับงานงวดที่ 3	0.25					0.10	0.15															
3	4. เอกสาร รายงานสำหรับงานงวดที่ 4	0.50							0.25	0.25													
4	5. เอกสาร รายงานสำหรับงานงวดที่ 5	2.00									1.00	1.00											
5	6. เอกสาร รายงานสำหรับงานงวดที่ 6	3.00											1.50	1.50									
6	7. เอกสาร รายงานสำหรับงานงวดที่ 7	0.25													0.10	0.15							
7	8. เอกสาร รายงานสำหรับงานงวดที่ 8	5.00														2.50	2.50						
Total (%)			100.00																				
%แผนความก้าวหน้าในแต่ละช่วงเวลา			7.00	7.10	6.10	6.20	8.90	7.20	5.00	4.75	10.20	9.70	9.00	9.50	1.65	1.70	3.00	3.00					
%แผนความก้าวหน้าในแต่ละช่วงเวลาสะสม			7.00	14.10	20.20	26.40	35.30	42.50	47.50	52.25	62.45	72.15	81.15	90.65	92.30	94.00	97.00	100.00					
%ความก้าวหน้าจริงในแต่ละช่วงเวลา			7.00	7.10																			
%ความก้าวหน้าจริงในแต่ละช่วงเวลาสะสม			7.00	14.10																			
รวม %																			14.10	14.10			